

ПРОТОКОЛ
Координационного штаба по строительству
на территории городского округа Бронницы

от 02.10.2017

Присутствовали:

Первый заместитель Главы Администрации города Бронницы Московской области	О.Б. Плынов
Председатель Комитета по управлению имуществом города Бронницы	Т.А. Игнатова
Заместитель Председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы – Начальник Сектора муниципального контроля Комитета по управлению имуществом города Бронницы	Н.Л. Миронова
Начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Бронницы Московской области	И.Н. Атаманенко
Начальник Отдела предпринимательства, потребительского рынка и инвестиций Администрации города Бронницы Московской области	М.М. Иванова
Заместитель начальника Отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы Московской области	Е.Б. Свалов
Директор МУ «Управление единого заказчика города Бронницы»	О.А. Разборов
Директор МОУДОД СДЮСШОР города Бронницы имени Александра Сыроежкина	С.Н. Шитиков
Директор МБУ "Благоустройство"	Л.И. Шепелев
Директор ООО «Бронницкий Дорсервис»	В.А. Ландырев
Представители от НАО «Солнечный»	С.Н. Леонтьев, А.А. Манько

Решения:**Вопрос 1.**

О ходе выполнения строительного-монтажных работ на тренировочной площадке ЧМ 2018:

1.1. Предоставить доклад о проделанной работе на тренировочной площадке ЧМ 2018.

Срок: еженедельно

Ответственный: Разборов О.А.

1.2. Предоставить положительное заключение экспертизы в ГАУ «Мособлэкспертиза» по корректировке проекта «Реконструкция тренировочной площадки, специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва им. Александра Сыроежкина, г.Бронницы».

Срок:02.10.2017

Ответственный: Шитиков С.Н.

Вопрос 2.

О ходе выполнения работ по капитальному ремонту энергетического узла КТП-6 :

2.1. Предоставить доклад о проделанной работе по капитальному ремонту энергетического узла КТП-6.

Срок: еженедельно

Ответственный: Шитиков С.Н.

Вопрос 3.

Об исполнении Плана по подготовке к проведению на территории городского округа Бронницы чемпионата мира по футболу в 2018 году (дорожная карта):

3.1. Раздел Министерства ЖКХ МО

3.2. Раздел Минэнерго МО

Срок: постоянно

Ответственный: Коваленко А.Н.

Вопрос 4.

О приведении объектов, расположенных на пути следования команд участниц и групп болельщиков в надлежащий вид:

4.1. Доклад о проведенном (29.09.2017) осмотре объектов расположенных на пути следования команд участниц и групп болельщиков.

Срок:02.10.2017

Ответственные: Атаманенко И.Н., Иванова М.М.

Вопрос 5.

Доклад по обустройству временной подъездной дороги от территории индивидуального строительства для многодетных семей, располагаемой по адресу: Московская обл., г. Бронницы, в северо-западной части кадастрового квартала 50:62:0030201, с ее примыканием к автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 «Урал» на км 54+200 (справа).

5.1. Доклад принят.

Вопрос 6.

О выполнении мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»

Не был рассмотрен.

Поручения:

Проанализировать результаты проведенной ООО «ПромСтройИнжиниринг» экспертизы сметной стоимости и обратиться в адрес ООО «Стройарсенал» с предложением о заключении дополнительного соглашения.

Срок: 06.10.2017

Ответственный: Разборов О.А.

Направить обращение в адрес ГАУ МО «Мособлэкспертиза» с просьбой ускорить рассмотрение документов, находящихся на экспертизе и сообщить о необходимости подключения объекта к сетям теплоснабжения.

Срок: 02.10.2017

Ответственный: Атаманенко И.Н.

Подготовить предложения о внесении изменений в муниципальный контракт «Благоустройство пешеходной зоны от ул. Советской до спортивного комплекса на озере Бельское» по увеличению стоимости необходимых работ на 10%.

Срок: 09.10.2017

Ответственный: Ландырев В.А., Шепелев Л.И.

Разработать график приемки объектов жилищно-коммунального хозяйства, принадлежащих ООО «УСК МОСТ» в муниципальную собственность и направить его в адрес собственников объектов.

Срок: 09.10.2017

Ответственный: Свалов Е.Б.

Подготовить доклад о результатах проведения процедуры регистрации права муниципальной собственности на котельную, расположенную по адресу:.

Срок: 16.10.2017

Ответственная: Миронова Н.Л.

Получить информацию от собственников объектов, расположенных на пути следования команд участниц и групп болельщиков, о проделанной работе по устранению недостатков.

Срок: 09.10.2017

Ответственный: Атаманенко И.Н.

Направить обращение в адрес Корпорации развития Московской области с просьбой в оказании содействия по поиску инвесторов.

Срок: После получения сведений от НАО «Солнечный» и примерной стоимости инженерной инфраструктуры.

Ответственная: Иванова М.М.

Провести осмотр объектов расположенных на пути следования команд участниц и групп болельщиков согласно составленному плану-графику.

Срок:06.10.2017

Ответственные: Атаманенко И.Н., Иванова М.М.

Секретарь Координационного штаба



А.С. Алеев