

ПРОТОКОЛ
Координационного штаба по строительству
на территории городского округа Бронницы

от 18.10.2017

Присутствовали:

Первый заместитель Главы Администрации города Бронницы Московской области	О.Б. Плынов
Заместитель Председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы – Начальник Сектора муниципального контроля Комитета по управлению имуществом города Бронницы	Н.Л. Миронова
Начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Бронницы Московской области	И.Н. Атаманенко
Начальник Отдела предпринимательства, потребительского рынка и инвестиций Администрации города Бронницы Московской области	М.М. Иванова
Начальник Отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы Московской области	Назарова А.И.
Начальник Финансового управления Администрации города Бронницы Московской области	Козакова И.А.
Начальник Земельного отдела Комитета по управлению имуществом города Бронницы	Акохова О.А.
Директор МБУ «Благоустройство»	Шепелев Л.И.
Директор МУ «Управление единого заказчика города Бронницы»	О.А. Разборов
Директор МОУДОД СДЮСШОР города Бронницы имени Александра Сыроежкина	С.Н. Шитиков
Представитель АО «ТВК города Бронницы»	Ряженев С.А.
Представитель АО «ТВК города Бронницы»	Сайтов П.А.
Представитель от ООО «Стройарсенал»	Макаров В.Н.
Представитель от ООО «Стройарсенал»	Карпов А.В.
Представитель от ООО «ПромСтройИнжиниринг»	Сорокин С.

Вопрос 1.

О ходе выполнения строительного-монтажных работ на тренировочной площадке ЧМ 2018:

Приняты решения:

1.1. Направить обращение в адрес ГАУ МО «Мособлэкспертиза» о возможности корректировки прокладки напорной канализации под полем №3 методом ГНБ. (в копию ООО «Стройарсенал» и ООО «ПромСтройИнжиниринг».

Срок: 18.10.2017

Ответственный: Разборов Олег Алексеевич

1.2. Со слов представителя (авторский надзор) ООО «ПромСтройИнжиниринг» Сорокина Сергея дата предоставления скорректированных смет неизвестна.

Вопрос 2.

О ходе выполнения работ по капитальному ремонту энергетического узла КТП-6 :

2.1. Осуществлять контроль подачи заявок на проведение капитального ремонта элемента объекта недвижимости (электроподстанция КТП-6) Учебно-спортивная база СДЮСШОР.

Срок: 23.10.2017

Ответственный: Шитиков Сергей Николаевич

Вопрос 3.

Обсуждение совещания в ГАУ МО «Мособлэкспертиза» по вопросу проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Реконструкция тренировочной площадки специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва им. Александра Сыроежкина, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46 (корректировка). Договор №842Д-17 от 05.07.17г:

3.1. На совещание делегирован директор МУ «Управление единого заказчика города Бронницы» Разборов Олег Алексеевич

Вопрос 4.

Об исполнении Плана по подготовке к проведению на территории городского округа Бронницы чемпионата мира по футболу в 2018 году (дорожная карта):

4.1. Представить в Министерство ЖКХ МО комплект документов для оплаты выполненных работ.

Срок: 23.10.2017

Ответственные: Шепелев Лев Иванович, Назарова Алина Ильдаровна

4.2. Представить информацию по индивидуальному предпринимателю Киракосяну А.С.:

Земельный отдел – все имеющиеся материалы.

Отдел ЖКХиТС – предложения по дороге.

Отдел обеспечения градостроительной деятельности – проект благоустройства территории и размещения объектов.

Срок: 23.10.2017

Ответственные: Земельный отдел, Отдел ЖКХиТС, Отдел обеспечения градостроительной деятельности.

4.3. Представить судебное решение по ООО «БАЛТ-ПЛЮС»;

Юридическому Отделу изучить судебное решение по ООО «БАЛТ-ПЛЮС».

Срок: 23.10.2017

Ответственные: Разборов Олег Алексеевич, Юридический Отдел.

Вопрос 5.

О приобретении в муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального хозяйства:

5.1. Подготовить предложения о передачи имущества от ООО «ПромСтройБетон» и АО «УСК МОСТ» путем принятия в уставной капитал организации.

Срок: 23.10.2017

Ответственные: АО "Бронницкий ТВК"

Вопрос 6.

О приведении объектов, расположенных на пути следования команд участниц и групп болельщиков в надлежащий вид:

6.1. Представить информацию о размере задолженности ООО «ТД Веста».

Срок: 23.10.2017

Ответственные: Миронова Наталья Леонидовна

6.2. Предоставить информацию по срокам окончания проекта планировки территории ООО «Имерети».

Срок: 23.10.2017

Ответственные: Атаманенко Игорь Николаевич

6.3. Представить таблицу по всем ГСК, расположенным на территории города.

Срок: 23.10.2017

Ответственные: Акохова Оксана Ивановна

6.4. По всем объектам, задействованным в ходе выездной проверки Администрации от 10.10.2017, представить проекты благоустройства (территория, благоустройство, фасад, интерьер).

Срок: 30.10.2017

Ответственные: Атаманенко Игорь Николаевич, Иванова Мария Михайловна.

Секретарь Штаба



Алеев А.С.